

RAPORT NARATIV
privind realizarea programului, proiectului pentru tineret

Denumirea proiectului *DIN DRAGOSTE PENTRU COPII*

Numarul si data contractului de finanțare Contract de grant nr.PCM 2023/09 din 05.06.2023

Bugetul total al proiectului conform contractului 20 000.00 (Douăzeci mii lei 00 bani)

Suma alocațiilor utilizate 19140,00 lei (Nouăsprezece mii una sută patruzeci)

Nr. beneficiarilor direcți unici după segmentul de vîrstă: 14-20 ani -3 beneficiari; 21-27 ani - 5 familii tinere; 28-35 ani – 7 familii tinere.

Denumirea organizației/grupului ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ „OMUL SFINȚEȘTE LOCUL”

adresa Raionul Anenii Noi, satul Socoleni, str.Tineretului nr.4

telefon/fax 026556395, 079980265

Coordonatorul proiectului CANDÎBA Ana

Data prezentării raportului 07.09.2023

Instituția, numele, funcția persoanei care a recepționat raportul CANDÎBA ANA, CONTABIL

Nr. copiilor anexate la raportul final ale actelor justificative pentru cheltuielile efectuate . Două facturi fiscale

Președintele asociației/ liderul grupului de inițiativă CLASEVICION

(numele, prenumele și semnătura)

Responsabilul financiar al asociației CANDÎBA ANA

(numele, prenumele și semnătura)

Data 06.09.2023

Ștampila

I. Scopul și obiectivele proiectului:

Scopurile și obiective indicate în contractul de finanțare cu Consiliul raional Anenii Noi: În cazul în care obiectivele sau scopul au suferit modificări, vă rugăm să menționați acest fapt.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Scopul | Crearea condițiilor de recreere și socializare pentru copiii și a familiilor tinere din s.Socoleni prin amenajarea unui teren de joc multifuncțional pe perioada anului 2023. |
| Obiectivul general al proiectului | Amenajarea terenului de joacă multifuncțional. |
| Obiectivele specifice ale proiectului | 1.Crearea avantajelor de petrecere a timpului liber prin amenajarea terenului de joc multifuncțional 2.Eliminarea barierelor de comunicare și socializare între locuitorii satului, inclusiv consolidarea relațiilor de prietenie |

II. Realizarea activităților propuse

includeți activitățile proiectului, în conformitate cu anexa 1 la contractul semnat cu Consiliul raional Anenii Noi:

Nivelul de realizare a activității va rugăm să îl apreciați cu **Da** dacă activitatea a fost realizată în totalitate, **Parțial** dacă a fost realizată parțial, sau **Nu** dacă activitatea nu a fost realizată.

| | Activități planificate | Nivelul de realizare | | | Nr. beneficiari | | Partenerii de colaborare | Reflectarea în mass-media |
|---|--------------------------------|----------------------|---------|-------------------------|-----------------|-----------|--|---------------------------|
| | | da | parțial | nu (cauza nerealizării) | directi | indirecti | | |
| 1 | Promovarea proiectului | da | | | | | | Facebook |
| 2 | Recrutarea voluntarilor | da | | | | | Familii tinere, locuitori, părinți, bunei | |
| 3 | Identificarea furnizorului | da | | | | | SRL ANCONTCENTRU Primaria Anenii Noi Părinții copiilor | |
| 4 | Pregătirea terenului | da | | | | | Voluntari | Facebook |
| 5 | Instalarea terenului de joacă | da | | | | | Voluntari | Facebook |
| 6 | Inaugurarea terenului de joacă | da | | | | | Locuitorii și copii din localitate | Facebook, VIBERceat |
| 7 | Raportarea financiară | da | | | | | | |

III. Rezultate obținute și rezultate așteptate:

| | Activități planificate | Perioada de realizare | Rezultatul/produsele | Indicatori de succes | Provocări si recomandari ulterioare |
|---|--------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| 1 | Promovarea proiectului | Mai -Iunie 2023 | Discuții pozitive cu locuitorii satului | | |
| 2 | Recrutarea voluntarilor | Iunie 2023 | Locuitori dornici de implicare la realizarea proiectului | | |
| 3 | Identificarea furnizorului | Iunie 2023 | Furnizor ineditificat conform bugetului disponibil | | Să luam în considerație, ca costul achiziției să includă și livrarea la locul de destinație |
| 4 | Pregătirea terenului | Iunie 2023 | Teren amenajat | | |
| 5 | Instalarea terenului de joacă | Iulie 2023 | Complexul de joacă instalat | | Complexul achiziționat a fost neansamblat, constituind două cutii cu scîndurele. Președintele asociației a muncit 7 zile la asamblarea și confecționarea complexului de joacă conform schemei de confecționarea. Apoi a urmat instalarea complexului. Recomandăm prevederea tuturor condițiilor de achiziție a complexelor de joacă. |
| 6 | Inaugurarea terenului de joacă | 27 August 2023 | Copii s-au distrat cu animatori s-au jucat vesel la trambulina (arendată) au savurat dulciuri și înghețată | Unica zi în ultimii 25 ani, dedicată copiilor din localitatea Socoleni | Copii sunt foarte dornici de activități distractive , care se solicit de organizat cât mai des posibil. |
| 7 | Raportarea financiară | Septembrie 2023 | Raport prezentat | Proiect realizat cu succes | |

IV. Au intervenit careva schimbări asupra conținutului și perioadei de realizare a activităților aprobate: Da Nu

Dacă **Da**, va rugăm să explicați în tabelul de mai jos.

Da. S-au produs schimbări la activitățile aprobate, dar am reușit în perioadele de realizare .

În activitățile planificate nu a fost prevăzut ansamblarea complexului de joacă după schemă. Credeam că complexul se achiziționează gata pentru instalare. În acest context, a apărut o activitate suplimentară înainte de instalarea a complexului a fost necesar asamblarea acestuia după schema tehnică.

V. Descrieți impactul proiectului asupra Strategiei Locale de Tineret din comunitatea dvs.

Datorită acestui proiect tinerii copiii și familiile tinere din localitate petrec mai mult timp în aer liber, comunică, creează relații de prietenie și se distrează.

VI. Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea proiectului. Totodată, explicați de ce fel de sprijin aveți nevoie pentru continuarea sau dezvoltarea programului, proiectului sau acțiunii pentru tineret:

În cadrul acestui proiect este nevoie de sprijin financiar, pentru a continua achiziționarea utilajelor necesare pentru odihna copiilor, achiziționarea plantațiilor multianuale pentru îngrădirea terenului.

Iar în general în localitatea Socoleni este necesar de reparația capitală unui spațiu din clădirile părăsite din localitate, pentru fondarea unui Centru de tineret și cultură a comunității. Copii din Socoleni nu dispun nici de o instituție de domeniu educațional, cultural sau sportiv.

Copii de vîrsta preșcolară nu au un transport asigurat pentru deplasarea la grădiniță. Elevii se deplasează cu autobuzul școlar care are un oral foarte incomod (plecarea la 7.00 dimineața și întoarcerea la 14.30), care duce la epuizarea și oboseala fizică a copiilor.

Crearea condițiilor decente pentru dezvoltarea și odihnă a tineretului și copiilor. În primul rînd este nevoie de modificat orarul autobuzului școlar, de asigurat un transport pentru copii de grădiniță . În acest sens, soluția cea mai reușită va fi , ca localitatea Socoleni împreună cu localitate Albinița să dispină de un transport separat cu 50 -60 locuri care să fie destinat doar pentru aceste doua localități cu un oral comod pentru copii.

VII. Sugestiile de îmbunătățire a programului granturi

Mărirea sumelor de finanțare pentru realizarea unor proiecte mai grandioase.

VIII. Comentarii

Mulțumim mult, pentru oferirea acestui proiect, care a produs un nou început pentru localitatea noastră și anume un loc amenajat pentru copilași, pentru tineri și pentru familiile tinere.

Coordonatorul de proiect CANDÎBA ANA (numele, prenumele și semnătura)

Președintele asociației/ liderul grupului de inițiativă CLĂȘEVICI ION (numele, prenumele și semnătura)

Data06.07.2023

..... Ștampila